



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Giulivo Italo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
352	03/08/2022	18	0

Oggetto:

APQ Difesa Suolo - Opere di difesa delle coste e sistemazione dei versanti nelle localita' Spinesante e San Francesco nel comune di Forio d'Ischia (Na) - Cod. DS.NA. 12/3. Contratto di appalto rep n.14171 del 28.04.2009. Intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree oggetto di intervento.

Ammissibilita' Certificato di Collaudo - Provvedimenti ex articolo 204, comma 3, D.P.R. 554/1999.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a) Con delibera di Giunta Regionale n.1001 del 28.07.2005 veniva approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) "Difesa Suolo", che prevede la realizzazione di un programma di interventi finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico nei territori della Regione Campania;
- b) In attuazione di detta delibera n.1001/2005, con D.G.R. n.1858 del 09.12.2005 veniva approvato il progetto esecutivo in linea tecnica ed economica per l'importo complessivo di € 6.262.178,09 di cui € 4.270.477,02 per lavori a base d'asta ed € 1.991.701,07 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- c) Con D.D. n.88 del 16.04.2008, l'appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all'impresa F.Ili Scuttari di Benito & C. s.a.s., con sede in Chioggia (VE) - Via Maestri del Lavoro n. 50 per l'importo di €. 3.881.117,82 al netto del ribasso d'asta del 9,450% ed al lordo degli oneri della sicurezza;
- d) I lavori venivano consegnati sotto riserva di legge in data 05.06.2008;
- e) Il Contratto di Appalto è stato stipulato in data 28.04.2009, rep. 14171 tra la Regione Campania e la società F.Ili Scuttari di Benito Scuttari & C. S.a.s.;
- f) I lavori venivano consegnati, in via definitiva il 26.7.2010;
- g) L'impresa nell'aprile 2011 sospendeva l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.1460 c.c. e 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, eccettuando il mancato pagamento delle rate di acconto spettanti all'appaltatrice per Euro 1.864.623,32 al 13.6.2011 (SAL n. 3/2010 e n. 4/2010), corrispondenti al 47% dell'intero valore dell'appalto;
- h) Su tali eccezioni dell'appaltatore si instaurava un contenzioso giudiziale con la Regione Campania conclusosi nel 2014 con sentenza 15446 del 20.11.2014 del Tribunale di Napoli che ingiungeva la Regione al pagamento delle somme dovute;
- i) Dal 2012 al 2018 lo stato di fatto della spiaggia e dello specchio acqueo antistante (spiagge di Spinesante e Forio) subiva significative modificazioni, conseguenti agli effetti ed alle dinamiche meteomarine e alle condizioni atmosferiche;
- j) Nell'ottica di individuare una definitiva soluzione al completamento dell'intervento, attese le contrapposte posizioni di Regione Campania e della F.Ili Scuttari in merito alle cause e alle responsabilità che hanno determinato l'attuale situazione, si sono tenuti più incontri tra le parti, volti a verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in tal senso e, in occasione dell'incontro tenutosi in data 23.12.2016 in Napoli, sono state delineate, e trasposte nel verbale di pari data, le linee guida e le intese da porre alla base del di uno specifico atto integrativo al contratto di appalto n. 14171/2009 intervenuto tra le parti;
- k) Alla luce delle attività espletate il Direttore dei lavori ha predisposto la variante per l'esecuzione dell'intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree di cui al contratto di appalto rep. 14171 del 28.04.2009;
- l) Su tale progetto con D.D. n.54 del 26.03.2018 è stata indetta specifica conferenza di servizi decisoria in merito ai predetti interventi provvisori;
- m) Con Decreto Dirigenziale n.120 del 17.05.2018 è stata dichiarata la positiva conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria, con approvazione del progetto di intervento provvisorio;
- n) Con nota del 22.05.2018 inviata a F.Ili Scuttari dalla Direzione Lavori, quest'ultima ha disposto l'immediato inizio dei lavori relativi all'intervento provvisorio menzionato;
- o) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.116 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. all'originario contraente F.Ili Scuttari, in forza dell'atto di affitto di ramo d'azienda del 21.5.2018 a rogito Notaio Stefano Bandieramonte di Mestre Rep. n. 80895 e racc. n. 28070, è subentrata la società Adriatic Marine Solutions S.r.l. con effetto dalla data del 22.5.2018;
- p) Per effetto di detto atto di affitto di ramo di azienda l'esercizio e la gestione sono passati a far data dal 22.5.2018, in capo all'Adriatic Marine Solutions S.r.l., la quale subentrava, tra l'altro nel contratto rep. 14171/2009 relativo ai lavori di Completamento del I Stralcio delle opere foranee del Porto di Forio d'Ischia ed opere complementari al compendio dell'unità fisiografica. Sistemazione spiagge di Spinesante e San Francesco;
- q) L'Atto integrativo al contratto Rep. n.14171 del 12.05.2009, per la realizzazione dell'intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree oggetto di intervento codice intervento DS.NA 12/3 CIG 7831767295 - CUP B65B05000020001 veniva stipulato in data 29.05.2019, rep. n.14563 registrato a Napoli in data 03.06.2019, Identificativo 128753123, per l'importo residuale pari ad € 431.742,05 oltre IVA comprensivo di €. 21.841,84 per l'attuazione del piano di sicurezza.
- r) L'intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree, iniziato il 03.10.2018 è stato ultimato in data 05.06.2020;

DATO ATTO CHE

- a) L'intervento APQ Difesa Suolo – Opere di difesa delle coste e sistemazione dei versanti nelle località Spinesante e San Francesco nel comune di Forio d'Ischia (Na) – Cod. DS.NA. 12/3 - Contratto di appalto rep.

n.14171 del 28.04.2009, tecnicamente ed amministrativamente è caratterizzato da due Fasi distinte:

- **La Prima Fase (dal 05.06.2008 e fino alla data del 14.04.2015).**

Dalla progettazione fino alla sospensione dei lavori ed al successivo contenzioso conclusosi con la sentenza n.15446 del 21.11.2014 del Tribunale di Napoli che respingeva l'opposizione al decreto ingiuntivo n.4560/2011 svolta dalla Regione Campania.

In questa Fase i RUP dell'intervento sono stati:

l'ing. Ernesto Calcara, nominato con D.D. n.846 del 05.12.2005.

il dott. Geologo Michele Palmieri, nominato con D.D. n.635 del 24.08.2006, in sostituzione del defunto ing. Ernesto Calcara.

- **La Seconda Fase (dal 15.04.2015).**

Relativa sostanzialmente alla progettazione ed esecuzione dell'intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree oggetto di intervento ed alla conclusione delle attività di Collaudo Tecnico Amministrativo.

Il Responsabile Unico del Procedimento per le attività di questa Fase del procedimento è l'ing. Massimino Cavallaro, nominato con nota del Direttore generale Lavori Pubblici e Protezione Civile prot. 255694 del 14.04.2015;

- b) Per il Collaudo dei lavori in oggetto con Decreto Dirigenziale A.G.C. 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile n.127 del 23.06.2009, venivano nominati il dott. Fernando de Angelis (presidente), il prof. Ing. Enrico Rolle (componente) e il prof. Ing. Giampaolo Rotondi (componente),
- c) La citata commissione per le vicende contrattuali che hanno caratterizzato l'appalto e il lungo tempo trascorso non svolto attività essendo il prof. G. Rotondi deceduto e il dott. F. De Angeli andato in quiescenza;
- d) Verificata l'impossibilità di procedere con la commissione nominata con Decreto Dirigenziale A.G.C. 5 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile n.127 del 23.06.2009, con Decreto Dirigenziale n.1 del 04.03.2019 della D.G. lavori Pubblici e Protezione Civile, veniva nominato Collaudatore tecnico Amministrativo l'ing. Sergio Massimino – Dipendente Regionale incardinato nella medesima Direzione Generale.

CONSIDERATO CHE:

- a) Il Collaudatore dei lavori nominato con Decreto Dirigenziale n.1 del 04.03.202019, ha emesso il Certificato di Collaudo in data 12.10.2021 determinando in € 3.837.155,31 l'importo finale degli stessi di € 3.388.386,24 relativi ai lavori relativi alla Prima Fase come in precedenza individuata ed € 387.474,67 relativi all'intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree;
- b) che il Collaudo emesso dal Collaudatore n data 12.10.2021 è stato sottoscritto dall'appaltatore in data 28.10.2021, e trasmesso da quest'ultimo debitamente sottoscritto con nota in pari data acquisita al protocollo della Regione Campania in data 08.11.2021, prot. 551106;
- c) Con il suindicato atto di Collaudo viene riconosciuto all'appaltatore il credito residuo di € 61.294,40;
- d) L'Appaltatore non ha formulato domande ed eccezioni sia sul libretto delle misure che sul registro di contabilità;
- e) In data 04.04.2022 è stata acquisita al prot. n.181000 della Regione Campania, l'ulteriore documentazione propedeutica all'emissione del provvedimento di ammissibilità del Collaudo ed alla consegna delle aree alla Competente Capitaneria di Porto;

CONSIDERATO CHE:

- a) Verbale Consegna 19-07-2022Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.L.gs 163/2006 e dell'articolo art. 199, comma 3, D.P.R. 21.12.1999, n.554, il su indicato Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione (12.10.2021) e quindi il 12.10.2023;
- b) Dall'esito del Certificato di Collaudo, le opere risultano collaudabili, con il riconoscimento all'appaltatore del credito residuo di € 61.294,40;
- c) Il presente decreto non è soggetto agli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n.33/2013;
- d) Di dover pubblicare il presente provvedimento su casa di vetro della regione Campania;

VISTI

- il verbale di visita di collaudo finale redatto in data 27.06.2020;
- la relazione ed il certificato di collaudo, emesso dal Collaudatore Tecnico Amministrativo in data 12.10.2021;
- il D.L.gs 12.04.2006, n.163;
- il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

RITENUTO con riferimento all'articolo 204, comma 3, del D.P.R. 21.12.1999, n.554, di dover:

- prendere atto delle risultanze del Certificato di Collaudo dei Lavori APQ Difesa Suolo – Opere di difesa delle coste e sistemazione dei versanti nelle località Spinesante e San Francesco nel comune di Forio d'Ischia (Na) – Cod. DS.NA. 12/3, Contratto di appalto rep n.14171 del 28.04.2009 - Intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree oggetto di intervento, emesso dal Collaudatore Tecnico Amministrativo in data 12.10.2021, con il riconoscimento del credito residuo all'appaltatore di € 61.294,40;
- dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo emesso in data 12.10.2021 dal Collaudatore Tecnico Amministrativo ing. Sergio Massimo relativo ai lavori **APQ Difesa Suolo – Opere di difesa delle coste e sistemazione dei versanti nelle località Spinesante e San Francesco nel comune di Forio d'Ischia (Na) – Cod. DS.NA. 12/3. Contratto di appalto rep n.14171 del 28.04.2009 Intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree oggetto di intervento** determinando in € 3.837.155,31 l'importo finale degli stessi di cui € 3.388.386,24 relativi ai lavori relativi alla Prima Fase come individuata in premessa ed € 387.474,67 relativi all'intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree;
- prendere atto che ai sensi dell'articolo art. 141, comma 3, del D.L.gs 163/2006 e dell'articolo 199, comma 3, D.P.R. 21.12.1999, n. 554, il Certificato di Collaudo oggetto del presente provvedimento ha carattere "provvisorio" e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione (12.10.2021) e quindi in 12.10.2023;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal RUP ing. Massimino Cavallaro e delle risultanze e degli atti d'ufficio costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, in atti prot. n.395844 del 01.08.2022.

DECRETA

Per le motivi indicati in premessa e che qui si intendono tutti riportati e trascritti.

1. Prendere atto delle risultanze del Certificato di Collaudo dei Lavori APQ Difesa Suolo – Opere di difesa delle coste e sistemazione dei versanti nelle località Spinesante e San Francesco nel comune di Forio d'Ischia (Na) – Cod. DS.NA. 12/3, Contratto di appalto rep n.14171 del 28.04.2009 - Intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree oggetto di intervento, emesso dal Collaudatore Tecnico Amministrativo in data 12.10.2021, con il riconoscimento del credito residuo all'appaltatore di € 61.294,40;
2. Dichiarare ammissibile il Certificato di Collaudo emesso in data 12.10.2021 dal Collaudatore Tecnico Amministrativo ing. Sergio Massimo relativo ai lavori **APQ Difesa Suolo – Opere di difesa delle coste e sistemazione dei versanti nelle località Spinesante e San Francesco nel comune di Forio d'Ischia (Na) – Cod. DS.NA. 12/3. Contratto di appalto rep n.14171 del 28.04.2009 Intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree oggetto di intervento** determinando in € 3.837.155,31 l'importo finale degli stessi di cui € 3.388.386,24 relativi ai lavori relativi alla Prima Fase come individuata in premessa ed € 387.474,67 relativi all'intervento provvisorio di messa in sicurezza e stabilizzazione delle aree;
3. Prendere atto che ai sensi dell'articolo art. 141, comma 3, del D.L.gs 163/2006 e dell'articolo 199, comma 3, D.P.R. 21.12.1999, n. 554, il Certificato di Collaudo oggetto del presente provvedimento ha carattere "provvisorio" e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione (12.10.2021) e quindi in 12.10.2023;
4. Fino all'approvazione definitiva del certificato di Collaudo, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.
5. Notificare il presente provvedimento alla ditta ditta Idroeco s.r.l. con sede in Casapesenna (Na), Corso Europa ai sensi dell'articolo 204, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010;
6. Demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni adempimento attuativo del presente Decreto;
7. di inviare il presente Decreto:
 - al RUP
 - alla società Adriatic Marine Solutions S.r.l.;
 - al Portale "Casa di Vetro" per la pubblicazione.

Italo Giulivo