



Giunta Regionale della Campania

DECRETO COMMISSARIO DELEGATO

COMMISSARIO DELEGATO EVENTI
METEOROLOGICI 2019

Commissario Delegato Dott. Giulivo Italo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
7	13/04/2021	4	2

Oggetto:

OCDPC n.649 del 11/03/2020 - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania.

Intervento denominato: Primi interventi di sistemazione del movimento franoso che ha coinvolto la viabilità pubblica e corsi d'acqua in loc. Maistri - CUP I56B20001290001 - Soggetto Attuatore il Comune di San Giorgio la Molara (Bn).

Impegno e liquidazione del Saldo di euro 59.076,40

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTO:

- a) il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, lettera c) e l’articolo 24, comma 1;
- b) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020), con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania nei giorni 21 e 22 dicembre 2019;
- c) l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30/03/2020), recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania”*.
- d) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 03/03/2021), con la quale lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Campania nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 è stato prorogato di sei mesi;

CONSIDERATO:

- a) che, con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020, per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nelle more dell’effettivo impatto degli eventi in rassegna, alla Regione Campania sono state attribuite risorse pari a Euro 5.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n.1/2018;
- b) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, il Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, è stato nominato Commissario delegato per l’ambito territoriale di propria competenza;
- c) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, il Commissario delegato, per l’espletamento delle attività, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscano sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- d) che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, dell’OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020, per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
- e) che con decreto del Commissario n. 1 del 09.07.2020 è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – primo stralcio”, dell’importo complessivo di € 2.925.800,00;
- f) che con decreto del Commissario n. 3 del 21.09.2020 è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – secondo stralcio”, dell’importo complessivo di € 806.274,87;
- g) che con decreto del Commissario n. 2 del 10.03.2021 è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – terzo stralcio”, per un importo totale di € 806.274,87;
- h) che complessivamente, sono stati finanziati n. 53 interventi per un importo totale pari a € 4.712.373,54;

DATO ATTO:

- a) che per la realizzazione degli interventi di cui all’OCDPC n. 649 del 11 marzo 2020 è stata aperta, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Napoli, apposita contabilità speciale n. 6200, intestata al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania, Commissario delegato OCDPC

649/2020 – “COMM. DEL. O.649-20 REG CAMPANIA”, in forza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima ordinanza.

- a) che tra gli interventi urgenti del primo stralcio risulta inserito l'intervento denominato "Primi interventi di sistemazione del movimento franoso che ha coinvolto la viabilità pubblica e corsi d'acqua in loc. Maistri – CUP I56B20001290001 - Soggetto Attuatore il Comune di San Giorgio la Molara (Bn) C.F. 00113230627 per un importo di € 100.000,00;
- b) che con Decreto n. 7 del 22/10/2020 è stato liquidato in favore del Comune di San Giorgio la Molara (Bn), l'importo di € 35.000,00, pari al 35% del finanziamento concesso, a titolo di anticipazione;
- c) che il Comune di San Giorgio la Molara (Bn) con note n. 2186 del 06/03/2021 e n. 2876 del 30/03/2021, ha trasmesso la rendicontazione dell'anticipazione per un importo di € 33.652,50;
- d) che con le stesse note di cui al precedente punto c) il Comune di San Giorgio la Molara (Bn) ha trasmesso la documentazione conseguenziale alla richiesta di trasferimento della quota del saldo dell'importo assegnato come di seguito elencato:
 - o schede di monitoraggio debitamente compilate;
 - o determina n. 242 del 17.09.2020 di approvazione del progetto esecutivo;
 - o contratto (prot. n. 7659 del 21.09.2020);
 - o determina n. 368 del 19.12.2020 di approvazione della perizia di variante;
 - o atto di sottomissione (prot.n. 1183 del 04.02.2021);
 - o atti di contabilità del primo sal (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, sal e certificato di pagamento n. 1);
 - o Determina n. 320 del 20.11.2020 di approvazione e liquidazione del primo sal;
 - o Fattura dell'impresa aggiudicataria n. 13 del 19/11/2020 dell'importo totale di € 33.652,50 iva inclusa (sal n. 1);
 - o Mandato di pagamento quietanzato n. 1456 del 22.12.2020;
 - o Certificazione del responsabile del servizio finanziario di versamento dell'IVA della fattura n.13/2020;
 - o Determina n. 122 del 23.03.2021 di affidamento lavori in economia per l'importo di € 3.212,00 oltre iva al 22%;
 - o Determina n. 123 del 23.03.2021 di liquidazione del compenso incentivante;
 - o Determina n. 124 del 30.03.2021 di liquidazione dello stato finale dei lavori;
 - o Determina n. 125 del 30.03.2021 di liquidazione saldo servizi tecnici di progettazione e direzione lavori;
 - o Determina n. 126 del 30.03.2021 di liquidazione saldo geologo;
 - o Determina n. 127 del 30.03.2021 di liquidazione saldo collaudatore;
 - o Determina n. 128 del 30.03.2021 di liquidazione dei lavori in economia per l'importo di € 3.212,00 oltre iva al 22%;
 - o Determina n. 129 del 30.03.2021 di approvazione quadro economico a consuntivo;
 - o atti di contabilità dello stato finale (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato finale e certificato di pagamento n. 2);
 - o Relazione sul conto finale;
 - o Certificato di regolare esecuzione con atto amministrativo di approvazione (determina n.64 del 04.03.2021);
 - o Fatture dell'impresa aggiudicataria n. 2 del 13.03.2021 per stato finale dell'importo totale di € 45.532,41 iva inclusa e n. 3 del 24.03.2021 di € 3.918,64 iva inclusa per lavori in economia con allegato DURC in corso di validità;
 - o Fattura del professionista incaricato della progettazione e direzione lavori n. 1_21 del 15.03.2021 dell'importo di 11.433,91 con allegato certificato INARCASSA di regolarità contributiva in corso di validità;
 - o Fattura del geologo n.5/2021 del 15.03.2021 per un importo di € 2.244,00 con allegato certificato di regolarità contributiva prot. n. 88251 E dell'EPAP (Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale);
 - o Fattura del collaudatore n.14/2021 del 16.03.2021 per un importo di € 2.079,11 con allegato certificato INARCASSA di regolarità contributiva in corso di validità;
 - o Dichiarazione sui flussi finanziari di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'intervento;
 - o Dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante che le spese sostenute e documentate, oggetto del finanziamento non sono coperte da indennizzi assicurativi né da finanziamenti di altri soggetti pubblici o privati;

d) che il Comune di San Giorgio La Molara con la determina n. 129 del 30.03.2021 ha approvato il quadro economico a consuntivo dell'intervento come di seguito riportato, determinando in **€ 99.999,83** il costo finale dell'intervento:

A	LAVORI	
	Lavori a base d'asta	€ 71.212,19
	Oneri della sicurezza	€ 774,09
	Totale A) lavori	€ 71.986,28
B	Somme a disposizione	
	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori iva inclusa	€ 11.433,91
	Incentivo funzioni tecniche interne	€ 1.139,26
	Lavori in economia iva inclusa	€ 3.918,64
	Indagini geologiche iva inclusa	€ 2.244,00
	Collaudo statico iva inclusa	€ 2.079,11
	IVA sui lavori 10%	€ 7.198,63
	Totale B) somme a disposizione	€ 28.013,55
	TOTALE A+B	€ 99.999,83
	Economie	€ 0.17

e) che l'importo delle spese generali e tecniche sostenute dal Soggetto Attuatore sono pari ad € 14.054,85 (spese tecniche € 9.372,06 + indagini geologiche € 1.839,34 + incentivo € 1.139,26 + collaudo statico € 1.704,19 = € 14.054,85) e quindi superiori al limite previsto dal punto 2.6 del Piano approvato del 12% dell'importo lavori posto a base di gara pari a € 8.994,14 (importo base d'asta € 74.951,17 x 12% = € 8.994,14);

f) che pertanto il costo finale ammissibile è pari a **€ 94.076,40** e quindi resta da trasferire al Comune di San Giorgio la Molara quale saldo finale per l'intervento denominato: "Primi interventi di sistemazione del movimento franoso che ha coinvolto la viabilità pubblica e corsi d'acqua in loc. Maistri – CUP I56B20001290001 l'importo di **€ 59.076,40** (costo finale € 94.076,40 – anticipazione € 35.000,00);

RITENUTO

- di dover, ai sensi del punto 4.2. del piano approvato, impegnare e disporre la liquidazione ed il contestuale pagamento della somma di **€ 59.076,40** in favore del comune di San Giorgio la Molara (Bn) C.F. 00113230627 quale saldo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato "Primi interventi di sistemazione del movimento franoso che ha coinvolto la viabilità pubblica e corsi d'acqua in loc. Maistri – CUP I56B20001290001;
- di dover dare atto che alla spesa complessiva di **€ 59.076,40** si farà fronte con le risorse complessive di € 5.000.000,00 rese disponibili dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di impegnare e disporre la liquidazione di **€ 59.076,40** in favore del comune di San Giorgio la Molara (Bn) C.F. 00113230627 quale saldo del finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato "Primi interventi di sistemazione del movimento franoso che ha coinvolto la viabilità pubblica e corsi d'acqua in loc. Maistri – CUP I56B20001290001;
- di dare atto che alla spesa complessiva di **€ 59.076,40** si farà fronte con le risorse complessive di € 5.000.000,00 rese disponibili dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020;
- di prelevare l'importo di **€ 59.076,40** dalla contabilità speciale n. 6200, intestata al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania, Commissario delegato OCDPC 649/2020 – "COMM. DEL. O.649-20 REG CAMPANIA";
- di accreditare l'importo di **€ 59.076,40** in favore del comune di San Giorgio la Molara (Bn) C.F. 00113230627 sul conto corrente di tesoreria unica n. 304669 sezione di Benevento 421, intestato allo stesso Comune;

- 5) di disporre che il Soggetto Attuatore dovrà trasmettere, **entro 15 giorni** dall'avvenuto trasferimento degli importi di cui al presente decreto, l'ulteriore documentazione utile alla rendicontazione della spesa (mandati di pagamento quietanzati, etc.) così come indicato al punto 4.1 del *“Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – primo stralcio*;
- 6) di precisare che il provvedimento di concessione del finanziamento è già stato pubblicato, ai sensi degli art. 42 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale della Regione Campania;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Comune di San Giorgio La Molara;
 - al portale “casa di vetro” per la pubblicazione.

Italo Giulivo