



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO COMMISSARIO DELEGATO

COMMISSARIO DELEGATO EVENTI  
METEOROLOGICI 2019

Commissario Delegato Dott. Giulivo Italo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>6</b>	<b>17/07/2024</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Oggetto:

***OCDPC 748/2021 Intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza della strada intercomunale Vibonati - Santa Marina - Ispani in localita' Coglia per il ripristino della continuita' amministrativa e dei flussi di pendolari, di approvvigionamento risorse e di collegamento per le famiglie in localita' Coglia." - CUP D97H21000870001 - Sogg. Att. il Comune di Vibonati Impegno e liquidazione saldo***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRETTORE GENERALE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN QUALITÀ DI SOGGETTO RESPONSABILE DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DELL'EX COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 748/2021

**VISTO:**

- a) il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c) e l'articolo 24, comma 1;
- b) la *delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2021* (in Gazzetta Ufficiale n.41 del 18-02-2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno);
- c) l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 748 del 02 marzo 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2021), recante “*Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno*”;
- d) la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2022 di proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno;
- e) l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 989 del 02 maggio 2023 (in Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023), recante “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in provincia di Salerno*”.

**CONSIDERATO:**

- a) che, il comma 3 dell'art. 1 della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2021 stabilisce che, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nelle more dell'effettivo impatto degli eventi in rassegna, si provvede nel limite di Euro 2.800.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n.1/2018;
- b) che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021, per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- c) che ai sensi dell'articolo 1, dell'OCDPC n. 989 del 02 maggio 2023 la Regione Campania è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748 del 02 marzo 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati;
- d) che ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'OCDPC n. 989 del 02 maggio 2023, il Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748 del 02 marzo 2021 nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi;
- e) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'OCDPC n. 989 del 02 maggio 2023, il soggetto responsabile di cui al precedente punto d), per l'espletamento delle attività, può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Campania, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

- f) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dell'OCDPC n. 989 del 02 maggio 2023, al fine di consentire il completamento degli interventi e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6262 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 748 del 02 marzo 2021, che viene al medesimo intestata fino al 8 febbraio 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9 dell'art. 1 dell'OCDPC 989/2023;
- g) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, dell'OCDPC n. 989 del 02 maggio 2023, entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5 dell' art. 1 dell'OCDPC 989/2023, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6 del medesimo articolo, residuo delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono esser inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
- h) con decreto del Commissario n.1 del 17.05.2021 è stato approvato un primo stralcio del piano degli interventi, di cui al richiamato art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021;
- i) che con decreto del Commissario n. 2 del 05.07.2021 è stata approvata la prima rimodulazione del *"Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno"*, dell'importo complessivo di Euro 2.678.674,11;
- j) che con decreto del Commissario n. 5 del 09.02.2022 è stata approvata la seconda integrazione e rimodulazione del *"Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno"*, dell'importo complessivo di € 4.747.158,55.
- k) che il Consiglio dei Ministri con delibera del 15 ottobre 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del d.lgs 1/2018, ha integrato lo stanziamento di risorse di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2020, di € 2.037.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del richiamato d.lgs 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo d.lgs;
- l) che con l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 839 del 12.01.2022 (in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 02.02.2022), è stato assegnato, con riferimento agli eventi alluvionali del 2020, un ulteriore importo di € 4.205.277,63 alla regione Campania, per l'attuazione di interventi di cui all'art. 25 lett. d) del decreto legislativo n. 1/2018;
- m) che con decreto del Commissario n. 7 del 28.02.2022 è stata approvata la terza integrazione e rimodulazione del *"Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno"*, dell'importo complessivo di € 8.953.957,97;
- n) che con decreto del Commissario n. 11 del 22.04.2022 è stata approvata la quarta rimodulazione del *"Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno"*, dell'importo complessivo di € 8.975.917,97;

#### **DATO ATTO:**

- a) che per la realizzazione degli interventi di cui all'OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021 è stata aperta, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Napoli, apposita contabilità speciale n. 6262, intestata "COMM. DEL. O.748-21 REG CAMPANIA", in forza dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima ordinanza.

#### **RILEVATO:**

a) che tra gli interventi del primo stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 risulta inserito l'intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza della strada intercomunale Vibonati - Santa Marina - Ispani in località Coglià per il ripristino della continuità amministrativa e dei flussi di pendolari, di approvvigionamento risorse e di collegamento per le famiglie in località Coglià." - CUP D97H21000870001 - Soggetto Attuatore il **Comune di Vibonati** (Sa) - C.F. 84002580656 per un importo di **€ 291.202,54**;

b) che con decreto n. 22 del 28.06.2023 il quadro economico dell'intervento è stato rettificato e fissato come di seguito di riportato:

A	Lavori	€ 185.568,26
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Spese generali e tecniche ed incentivi interni	€ 22.268,19
B.2	Oneri di discarica iva compresa	€ 2.500,00
B.3	Imprevisti	€ 9.278,41
B.4	Iva al 22% sui lavori	€ 40.825,02
B.5	Iva sulle spese tecniche (B.1)	€ 5.491,20
	<b>totale</b>	<b>€ 265.931,08</b>

c) che con il medesimo decreto di cui al precedente punto b) è stato liquidato in favore del comune di Vibonati (Sa) l'importo di € 93.075,88 quale acconto del 35% dell'importo determinato;

d) che con decreto n. 31 del 30.10.2023 è stato liquidato in favore del comune di Vibonati (Sa) l'importo di € 66.633,49 a titolo di ulteriore acconto inferiore alla concorrenza massima dell'80% dell'importo assegnato;

e) che il Comune di Vibonati (Sa) con nota prot n. 10759 del 27.10.2023 ha chiesto di poter utilizzare le economie di gara maturate per far fronte all'Adeguamento prezzi 2023;

f) che con nota dello scrivente ex Commissario prot. n. 117 del 07.11.2022 si autorizzava l'utilizzo delle suddette economie di gara per far fronte all'Adeguamento prezzi 2023 ai sensi del D.L. 50/2022 convertito con Legge del 15 luglio 2022 n. 91;

g) che con decreto n. 37 del 18.12.2023 è stato liquidato in favore del comune di Vibonati (Sa) l'importo di € 43.209,95 quale somma autorizzata per far fronte all'adeguamento prezzi 2023;

h) che il comune di Vibonati (Sa) con nota prot. n. 6213 del 28.6.2024 acquisita al prot. dell'ex commissario al n. 33 del 05.07.2024 ha richiesto, ai sensi del punto 4.2 del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno", l'erogazione del saldo del finanziamento concesso;

i) che il Comune di Vibonati (Sa) con la stessa nota di cui al precedente punto h), nonché con successive integrazioni con nota prot. n. 6777 del 12.07.2024 acquisita al prot. dell'ex commissario al n. 34 del 16.07.2024, ha trasmesso la rendicontazione dell'acconto erogato con decreto n.31 del 30.10.2023 e dell'importo erogato con decreto n. 37 del 18.12.2023 e la documentazione conseguenziale alla richiesta per il trasferimento del saldo come di seguito elencato:

- o mandati di pagamento n. 62 e n. 63 del 24.01.2024, dell'importo complessivo di € 43.209,95 (inclusa IVA al 22%) relativi alle somme autorizzate per far fronte all'adeguamento prezzi 2023 e corredati da F24 ed attestazione dell'avvenuto versamento dell'IVA;
- o mandato di pagamento n. 384 del 04.05.2024, relativo al saldo del primo SAL e dell'importo di € 19.299,80 (inclusa IVA al 22%) debitamente quietanzato e corredato da F24 ed attestazione dell'avvenuto versamento dell'IVA;
- o mandato di pagamento n. 489 del 27.05.2024, relativo al secondo SAL e dell'importo di € 50.410,40 (inclusa IVA al 22%) debitamente quietanzato e corredato da F24 ed attestazione dell'avvenuto versamento dell'IVA;
- o atti contabili finali (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, Stato finale);
- o certificato di pagamento n. 3;
- o relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- o determina n. 134 del 30.11.2023 di approvazione della contabilità finale e di liquidazione del saldo dei lavori;
- o fattura n. 20/PA del 14.11.2023, relativa al saldo dei lavori, dell'importo di € 2.757,20 (inclusa IVA al

22%) e con indicazione del CIG 9513817A25;

- o mandato di pagamento n. 1715 del 15.12.2023, relativo alla fattura di cui al punto precedente e di pari importo, debitamente quietanzato e corredato da F24 ed attestazione dell'avvenuto versamento dell'IVA;
  - o determina n. 61 del 10.06.2024 di liquidazione del saldo delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
  - o parcella 2/FE del 05.01.2024, relativa al saldo delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, dell'importo di € 11.402,47 (inclusa IVA al 22%) con indicazione del CIG Z653279D41;
  - o determina n. 54 del 08.03.2024 di liquidazione degli incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
  - o mandati di pagamento n. 254, n. 255 e n. 256 del 29.03.2024, relativi agli incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, dell'importo complessivo di € 2.711,37;
- j) che il comune di Vibonati (Sa) ha disposto liquidazioni per un importo complessivo di **€ 219.790,36**, come di seguito riportato:

A	Lavori	€ 124.220,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (inclusi contributi di cassa previdenziale)	€ 16.340,29
B.2	Sevizio geologico (inclusi contributi di cassa previdenziale)	€ 3.216,53
B.3	Adeguamento prezzi 2023	€ 35.417,99
B.4	Iva al 22% sui lavori	€ 27.328,40
B.5	Iva sui servizi tecnici (B.1 e B.2)	€ 2.763,82
B.6	Iva al 22% su adeguamento prezzi	€ 7.791,96
B.7	Incentivo ex art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 2.711,37
	totale	€ 219.790,36

- k) che la somma di € 2.711,37 – liquidata dal comune di Vibonati per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art 113 del d.lgs. 50/2016 con la determina n. 54 del 08.03.2024 – non è stata calcolata secondo quanto previsto dal punto 2.6 del Piano approvato con Decreto del Commissario n. 1/2021 e pertanto viene rideterminata in € 2.464,35 (base d'asta € 185.568,26 x 2% x 80% = € 2.969,09 x aliquota del 83% spettante al rup/verificatore preventivo dei progetti in base al regolamento comunale = € 2.464,35);

## RITENUTO

- a) di dover fissare il costo finale dell'intervento in **€ 219.543,34** come di seguito indicato:

A	Lavori	€ 124.220,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (inclusi contributi di cassa previdenziale)	€ 16.340,29
B.2	Sevizio geologico (inclusi contributi di cassa previdenziale)	€ 3.216,53
B.3	Adeguamento prezzi 2023	€ 35.417,99
B.4	Iva al 22% sui lavori	€ 27.328,40
B.5	Iva sui servizi tecnici (B.1 e B.2)	€ 2.763,82
B.6	Iva al 22% su adeguamento prezzi	€ 7.791,96
B.7	Incentivo ex art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 2.464,35
	totale	€ 219.543,34

- b) di dover, ai sensi del punto 4.2. del piano approvato, impegnare e disporre la liquidazione ed il contestuale pagamento di **€ 16.624,02** (€ 219.543,34 - importo già erogato € 202.919,32 = € 16.624,02) in favore del Comune di Vibonati (Sa) - C.F. 84002580656 quale saldo dell'importo assegnato per la realizzazione dell'intervento denominato "*Intervento di messa in sicurezza della strada intercomunale Vibonati - Santa Marina - Ispani in località Coglià per il ripristino della continuità amministrativa e dei flussi di pendolari, di approvvigionamento risorse e di collegamento per le famiglie in località Coglià.*" - **CUP D97H21000870001**;
- c) di dover dare atto che alla spesa complessiva di **€ 16.624,02** si fa fronte con le risorse rese disponibili dalle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 09 febbraio 2021, del 15.10.2021 e con l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 839 del 12.01.2022;
- d) opportuno dover continuare ad utilizzare la piattaforma di gestione documentale già in uso all'ex Commissario delegato OCDPC n. 748/2021, al fine di rendere più trasparente il reperimento degli atti

connessi agli eventi emergenziali di cui all'OCDPC n. 748/2021 senza soluzione di continuità con la gestione del Soggetto subentrante ai sensi dell'OCDPC n. 989/2023.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania**

**DECRETA**

**Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:**

- 1) di fissare il costo finale dell'intervento in € **219.543,34** come di seguito indicato:

A	Lavori	€ 124.220,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (inclusi contributi di cassa previdenziale)	€ 16.340,29
B.2	Sevizio geologico (inclusi contributi di cassa previdenziale)	€ 3.216,53
B.3	Adeguamento prezzi 2023	€ 35.417,99
B.4	Iva al 22% sui lavori	€ 27.328,40
B.5	Iva sui servizi tecnici (B.1 e B.2)	€ 2.763,82
B.6	Iva al 22% su adeguamento prezzi	€ 7.791,96
B.7	Incentivo ex art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 2.464,35
	totale	€ 219.543,34

- 2) di impegnare e disporre la liquidazione di € **16.624,02** (€ 219.543,34 - importo già erogato € 202.919,32 = € 16.624,02) in favore del Comune di Vibonati (Sa) - C.F. 84002580656 quale saldo dell'importo assegnato per la realizzazione dell'intervento denominato *"Intervento di messa in sicurezza della strada intercomunale Vibonati - Santa Marina - Ispani in località Coglià per il ripristino della continuità amministrativa e dei flussi di pendolari, di approvvigionamento risorse e di collegamento per le famiglie in località Coglià."* - **CUP D97H21000870001**;
- 3) di dare atto che alla spesa complessiva di € **16.624,02** si fa fronte con le risorse rese disponibili dalle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 09 febbraio 2021, del 15.10.2021 e con l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 839 del 12.01.2022;
- 4) di prelevare l'importo di € **16.624,02** dalla contabilità speciale n. 6262, intestata al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile Regione Campania, Commissario delegato OCDPC 748/2021 - "COMM. DEL. O.748-21 REG CAMPANIA";
- 5) di accreditare l'importo di € **16.624,02** in favore del comune di Vibonati (Sa) - C.F. 84002580656 sul conto corrente di tesoreria unica n. 0304856 sezione di Salerno 424, intestato allo stesso Comune;
- 6) di disporre che il Soggetto Attuatore dovrà trasmettere, ad avvenuto trasferimento degli importi di cui al presente decreto, l'ulteriore documentazione utile alla rendicontazione della spesa (mandati quietanzati, F24 di versamento IVA etc.) così come indicato al punto 4.1 del *"Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno"* approvato con decreto del Commissario n. 1 del 17.05.2021;
- 7) di precisare che già si è adempiuto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013 nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania con il Decreto n. 22 del 28.06.2023;
- 8) di continuare ad utilizzare la piattaforma di gestione documentale già in uso all'ex Commissario delegato OCDPC n. 748/2021, al fine di rendere più trasparente il reperimento degli atti connessi agli eventi emergenziali di cui all'OCDPC n. 748/2021 senza soluzione di continuità con la gestione del Soggetto subentrante ai sensi dell'OCDPC n. 989/2023;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento:
- al Comune di Vibonati;
  - al portale "casa di vetro" per la pubblicazione.

Italo Giulivo